

## II. 특수공시





# 2020 회계연도 특수공시 사업



☐ 우리 보령시에서 `20년에 추진한 지역숙원사업, 재해위험지역 재정지원 결과, 주차난 해소를 위한 공영주차장 설치 등 특수공시사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원)

연번	사업부서	사업명	2020년 예산액	사업량	추진상황
1	회계과	오천면 청사 신축	3,682	면사무소(2층), 자치센터(1층), 창고(1층) (A=2,642.38㎡)	100%
2	사회복지과	가족센터 건립	1,500	가족센터 건립 (지하1층/지상4층)	설계중
3	건설과	봉덕소하천 정비	3,008	소하천 정비(L=2.6km), 교량 6개소	93%
4	도시재생과	철길따라 물길따라 남대천마을 조성	3,500	마을호텔, 어울림센터, 수변체육공간, 가로환경개선 등	25%
5	도로과	대천동-죽정동간 도로 개설	2,010	도로 개설 L=610m(터널 260m), 회전교차로 2개소	48%
6	도로과	원산도 공영주차장 조성	2,000	공영주차장 조성 (A=40,213㎡, 324면)	62%
7	산림공원과	목재문화체험장 조성	2,458	지하1/지상2층 (건축면적 655.44㎡/ 연면적 1,160.04㎡)	85%
8	해양정책과	무창포 닭벼슬 갯벌생태계 복원	1,373	갯벌생태계 복원 (A=32,000㎡), 연결교량 설치	32.55%
9	관광과	보령머드 테마파크 조성	5,826	체험시설, 공연장, 전시실, 사무실 등 (지하1/지상3층, A=7,741㎡)	40%
10	수산과	장고도 어촌뉴딜 300	4,371	선착장 정비, 명장섬 숙박시설 조성 등	50%

# 오천면 청사 신축

- 충청수영성 종합 정비계획에 따른 청사 이전 필요
- 노후 청사 신축으로 주민 이용불편 해소 및 질높은 행정서비스 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 오천면 소성리 489번지 외 25필지
- 사 업 량 : 3동(건축면적: 1,754.57m<sup>2</sup>/ 연면적: 2,649.38m<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2019. 5 ~ 2020. 10.
- 총사업비 : 10,100백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2020년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	10,100	-	-	10,100	8,842
기 투자 예산액	6,418	-	-	6,418	6,418
2020년 예산액	3,682	-	-	3,682	2,424
2021년 이후 예산액	-	-	-	-	-

## □ 추진상황

- 2017. 3.: 공유재산 관리계획 승인
- 2017. 10.: 지방재정 투자심사 승인
- 2019. 4.: 기본 및 실시설계용역 완료
- 2019. 5.: 공사 착공
- 2020. 10.: 공사 준공

## □ 기대효과

- 기존 오천면 청사의 노후 및 협소로 인한 주민 이용 불편 해소
- 청사 이전으로 충청수영성 종합 정비계획(복원사업) 추진 용이

## □ 위치도



## □ 사진자료



담당부서: 회계과

담당자: 김은경 (☎ 041-930-3554)

# 가족센터 건립

- 기존에 운영하고 있는 건강가정다문화가족지원센터의 기능을 확대
- 지역중심의 보편적 가족서비스 제공을 위한 가족센터 건립

## □ 사업개요

- 위 치 : 명천동 200-4번지 일원
- 사 업 량 : 3,828m<sup>2</sup> / 지상4층, 지하 1층
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 총사업비 : 12,500백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2020년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	12,500	1,550	4,121	6,829	1,969
기 투자 예산액	1,556	-	-	1,556	1,556
2020년 예산액	1,500	750	225	525	413
2021년 이후 예산액	9,444	800	3,896	4,748	

## □ 추진상황

- 2019. 1.: 중기지방재정계획 반영
- 2019. 3.: 공유재산 심의(市 의회 의결)
- 2019. 5.: 가족센터 건립 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 보고
- 2019. 6.: 지방재정투자심사 승인(조건부)
- 2020. 3.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 3.: 가족센터 건립 건축허가 접수
- 2021. 3.: 가족센터 건립 일상감사 및 기술자문심의 의뢰
- 2021. 6.: 조달청 설계적정성 및 경제성(VE) 검토 의뢰

## □ 기대효과

- 산재된 가족복지서비스 기능을 통합하여 시민편의 도모
- 한부모, 다문화, 1인가구 등 가족형태별 맞춤형 복지서비스 지원

## □ 위치도



## □ 조감도



담당부서: 사회복지과

담당자: 정제국 (☎ 041-930-3621)

# 봉덕소하천 정비

- 보령시 소하천정비 종합계획(순위:1위)에 따른 하천 정비를 통해 재해 사전 예방

## □ 사업개요

- 위 치 : 남포면 봉덕리 일원
- 사업량 : 소하천 정비 L=2.6km, 교량 6개소
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2022. 2.
- 총사업비 : 9,430백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2020년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	9,430	2,002		7,428	6,241
기 투자 예산액	4,005	2,002	-	2,003	3,472
2020년 예산액	3,008	-	-	3,008	2,769
2021년 이후 예산액	2,417	-	-	2,417	

## □ 추진상황

- 2018. 7.: 실시설계용역 준공
- 2018. 11.: 편입토지 보상 결정 및 협의
- 2019. 3.: 공사착공(전체·1,2차분)
- 2020. 12.: 1차분 및 2차분 공사 준공
- 2021. 2.: 3차분 공사착공

## □ 기대효과

- 소하천 정비를 통한 재해 예방 및 영농여건 개선



□ 위치도



□ 사진자료



담당부서: 건설과

담당자: 김정우 (☎ 041-930-3842)

# 철길따라 물길따라 남대천마을 조성

- 저층 노후 주거환경 개선과 지역 잠재자원을 적극 활용한 지역 상권의 활성화

## □ 사업개요

- 위 치 : 보령시 대천동 264-1번지 일원(A=167,895m<sup>2</sup>)
- 사 업 량 : 도시재생사업 1식
- 사업기간 : 2020. ~ 2023.
- 총사업비 : 17,700백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별					집행금액 (2020년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	기금	
총 사업비	17,700	10,000	2,010	4,690	1,000	1,764
기 투자 예산액	-	-	-	-	-	
2020년 예산액	3,500	2,100	420	980	-	1,764
2021년 이후 예산액	14,200	7,900	1,590	3,710	1,000	

## □ 추진상황

- 2019. 10. : 도시재생뉴딜사업 공모 선정
- 2020. 4. : 충청남도 도시재생위원회 활성화계획 승인
- 2020. 6. : 남대천 어울림센터 부지매입
- 2020. 7. : 마을호텔 부지매입
- 2020. 9. : 남대천 어울림센터 설계용역 발주
- 2020. 10. : 대천천 수변체육공간 및 가로환경개선 설계용역 발주

## □ 기대효과

- 도시재생 뉴딜사업 추진을 통해 지역의 주거환경 개선, 지역경제 활성화, 주민역량강화로 주민 삶의 질 향상에 기여

# □ 위치도



# □ 종합계획도

A. 주거기능 회복	B. 도시공간 공유	C. 도시경관 융합	D. 공동체 공생
<p><b>A-1. 남대천 어울림센터 조성</b> 주민커뮤니티공간 및 생활SOC 거점공간 구축</p> <p><b>A-2. 노후 주거환경 정비</b> 주거지원 생활SOC 확충 노후주택 정비 및 무허가건축물 양성화</p>	<p><b>B-1. 빈집활용 상상상가 조성 및 마을산업 육성</b> 상상상가 및 커뮤니티 센터 조성 마을호텔 프로젝트 '대천장'</p> <p><b>B-2. 공유경제 인프라 구축</b> 유휴부지 활용 공유 시설 조성 (공유주방) 친환경 공유 교통 인프라 구축 (공유자전거)</p>	<p><b>C-1. 대천천 수변 체육공간 조성</b> 수변공간 개선 및 체육시설 인프라 조성</p> <p><b>C-2. 보행 친화형 가로환경 개선</b> 보행 친화형가로 환경 개선 보행안전 골목길 네트워크 구축 수변공간 연결 보행통과박스 신설</p> <p><b>C-3. 마을 아트 프로젝트 '빈·Zip'</b> 빈집활용 마을미술관 만들기</p>	<p><b>D-1. 도시재생 기반 마련</b> 현장지원센터 및 모니터링 구축, 활성화계획 수립</p> <p><b>D-2. 지역공동체 저립 기반 마련</b> 주민역량강화, 마을관리협동조합 (마을 브랜딩, 마을제품 만들기 등)</p>

커질수록 더 아름답게  
 흐르는 삶의 여유  
**“보령 남대천 마을”**

담당부서: 도시재생과

담당자: 장미정 (☎ 041-930-3873)

# 대천~죽정동간 도로 개설

- 죽정동 지역의 아파트 밀집으로 인한 교통혼잡 해소 및 구.시가지와의 연결동선 개설로 구시가지 활성화 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 대천동(대천여중) ~ 죽정동(유성2차A)
- 사업량 : 도로개설 L=610m(터널 260m), 회전교차로 2개소
- 사업기간 : 2015. ~ 2022.
- 총사업비 : 15,800백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2020년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	15,800			15,800	4,767
기 투자 예산액	2,919			2,919	2,775
2020년 예산액	2,010			2,010	1,992
2021년 이후 예산액	10,871			10,871	

## □ 추진상황

- 2015. 11.: 타당성조사 및 기본설계용역 완료
- 2017. 12.: 실시설계용역 완료
- 2018. 3.: 도시관리계획(변경) 결정
- 2020. 6.: 공사착공


## □ 기대효과

- 공동주택 밀집지역의 교통량 분산으로 교통정체 해소

# □ 위치도



# ○ 표준횡단면도



담당부서: 도로과

담당자: 최중엽 (☎ 041-930-3931)

# 원산도 공영주차장 조성

- 국도77호선 개통 대비 원산도 접근 여건 변화에 맞춰 공공기반 시설 조성으로 쾌적한 주차공간 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 오천면 원산도리 산89-1번지 일원
- 사 업 량 : 공영주차장 1식(A=40,213m<sup>2</sup> / 324면)
- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 5,250백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2020년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	5,250	2,500	-	2,750	1,362
기 투자 예산액	250	-	-	250	-
2020년 예산액	2,000	1,000	-	1,000	1,362
2021년 이후 예산액	3,000	1,500	-	1,500	

## □ 추진상황

- 2019. 10.: 설계 착수
- 2020. 8.: 행정절차 이행 (道 계약심사 의뢰 등)
- 2020. 9.: 관련기관 업무협의(道 국도77호 점용, 농자산지 전용, 문화재조사 등)
- 2020. 12.: 공사 착공
- 2021. 5.: 무연분묘 총 18기 중 14기 개장 완료

## □ 기대효과

- 주차공간 제공으로 관광객 체류여건 개선
- 인접 관광시설(모빌리티, 푸드트럭 등) 연계로 지역주민 소득창출

## □ 위치도



## □ 사진자료



담당부서: 도로과

담당자: 나경돈 (☎ 041-930-3943)

# 보령목재문화체험장 조성

- 목재문화 향유 인프라 조성 및 목재 교육 제도 운영
- 보령무궁화수목원과 연계하여 산림휴양 공간 및 문화 학습·체험 장소 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 성주면 성주리 251-8번지 일원(보령무궁화수목원 내)
- 사 업 량 : 지하1층~지상2층, 건축면적 655.44㎡, 연면적 1,160.04㎡
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 총사업비 : 5,208백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2020년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	5,208	2,120	2,345	743	1,904
기 투자 예산액	2,650	2,120	159	371	303
2020년 예산액	2,458	-	2,101	357	1,601
2021년 이후 예산액	100	-	85	15	-

## □ 추진상황

- 2016. 5.: 산림청 방문 목재문화체험장 조성 건의
- 2017. 4.: 2018년 목재문화체험장 신규 조성 선정
- 2017. 7.: 정기(제3차) 충남도 지방재정 투자 심사 승인(조건부 추진)
- 2018. 6.: 기본 및 실시설계용역 계약(종합건축사사무소디에스)
- 2019. 5.: 기본 및 실시설계용역 준공
- 2019. 12.: 보령목재문화체험장 조성공사(건축) 착공
- 2020. 1.: 보령무궁화수목원 조성계획 변경승인(충청남도)
- 2021. 5.: 전시물 제작설치(협상에 의한 계약) 및 목공구 구입 계약 추진
- 2021. 7.: 전시공간 전시물 제작설치(협상에 의한 계약)/ 주식회사 모습



## □ 기대효과

- 목재의 다양한 쓰임과 목재산업에 대한 교육과 체험공간을 제공하여 놀이와 학습이 어우러진 관광자원화로 지역경제 활성화 및 주민소득 증대에 기여

## □ 위치도



## □ 사진자료



담당부서: 산림공원과

담당자: 최광명 (☎041-930-4082)

# 무창포 닭벼슬섬 갯벌생태계 복원

- 무창포 해수욕장과 닭벼슬섬간 연결된 연육돌제 철거 및 갯벌복원 사업을 통하여 해양생태계 회복, 다양한 어족자원 확보추진
- 지속가능한 생태계 보전 및 연육교 사업을 통한 관광객 볼거리 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 웅천읍 독산리 닭벼슬섬 일원
- 사업량 : 갯벌생태계 복원(A=32,000m<sup>2</sup>), 연결교량 설치 1식
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2021. 12
- 총사업비 : 3,444백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2020년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	3,444	2,412	516	516	1,587
기 투자 예산액	214	150	32	32	214
2020년 예산액	1,373	961	206	206	1,373
2021년 이후 예산액	1,857	1,301	278	278	


## □ 추진상황

- 2017. 9.: 갯벌생태계 복원 기본계획 수립
- 2019. 4.: 사업추진 업무위수탁 협약체결(시⇔해양환경공단)
- 2020. 4.: 갯벌생태계 복원사업 실시계획 승인(충청남도)
- 2020. 8.: 공사착공(돌제철거, 모래유실방지공, 사질갯벌 조성 등)
- 2021. 12.: 사업완료, 정산 및 갯벌생태계 모니터링(~5년간)

## □ 기대효과

- 갯벌생태계 복원, 다양한 어족자원 확보로 어업인 소득증대
- 연결교량 설치 및 생태관광자원을 확보하여 방문관광객 유입증대

## □ 위치도



## □ 사진자료



담당부서: 해양정책과

담당자: 오창홍 (☎ 041-930-6514)

# 보령머드 테마파크 조성

- 20년 동안 이어온 글로벌 보령머드축제 명성과 보령머드화장품 우수성을 인식한 관광객들의 머드상설체험 요구 증가
- 보령머드박물관 노후화 및 기능저하로 2022보령해양머드박람회를 대비한 상설 보령머드 테마파크 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 신흑동 2283-1 외 2필지 일원 / 5,477m<sup>2</sup>
- 사 업 량 : 머드테마파크 조성 1식(지하1층/지상3층, A=7,741m<sup>2</sup>)  
- 머드체험시설, 대교육장, 소교육장, 전시실, 사무실 등
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 총사업비 : 24,800백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2020년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	24,800	400	11,350	13,050	6,626
기 투자 예산액	800	400		400	606
2020년 예산액	5,826		2,913	2,913	6,020
2021년 이후 예산액	18,174		8,437	9,737	

## □ 추진상황

- 2018. 6.: 지방재정투자심사 완료
- 2019. 4.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 9.: 지방건설기술심의 완료
- 2020. 9.: 기본 및 실시설계용역 완료
- 2020. 11.: 사업계획변경 완료(충남도)
- 2020. 12.: 사업 착공
- 2021. 8.: 체험동 1층 용벽, 슬라브거푸집 조립, 컨벤션동 1층 바닥 타설

## □ 기대효과

- 머드를 테마로 한 사계절 체험관광 서비스 제공 및 2022 보령해양 머드박람회와 연계한 국제회의 등 연계 행사 개최를 통해 지역경제 활성화 도모
- 머드자원을 활용한 사계절 체험관광을 활성화하여 보령머드 브랜드 가치 향상 및 관광보령 이미지 제고

## □ 위치도



## □ 사진자료



담당부서: 관광과

담당자: 김동균 (☎ 041-930-6571)

# 장고도 어촌뉴딜300

- 어촌의 혁신성장을 위해 낙후된 선착장 등 어촌의 필수 기반시설을 현대화하고 효자도 특성을 반영한 어촌어항 통합개발 추진

## □ 사업개요

- 위 치 : 오천면 장고도 일원
- 사업량 : 선착장 정비, 명장섬 숙박시설 조성 등
- 사업기간 : 2020. ~ 2022.
- 총사업비 : 10,928백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2020년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	10,928	7,650	983	2,295	4,371
기 투자 예산액	-	-	-	-	-
2020년 예산액	4,371	3,060	393	918	4,371
2021년 이후 예산액	6,557	4,590	590	1,377	-

## □ 추진상황

- 2020. 2.: 어촌뉴딜300 선도사업지 선정
- 2020. 2.: 업무위탁대행 협약 체결(↔한국어촌어항공단)
- 2020. 5.: 공간환경 마스터플랜 용역 착수
- 2020. 8.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 12.: 선도사업 공간환경 마스터플랜 조정·심의 위원회 개최
- 2021. 4.: 공공건축 사전검토 신청(→건축공간연구원)

## □ 기대효과

- 풍부한 성장 잠재력을 가지고 있으나 투자 및 관리의 사각지대로 방치되어 있는 어항과 배후 어촌마을을 혁신 어촌으로 재창조

# □ 위치도



# □ 사진자료



담당부서: 수산과

담당자: 백광진 (☎ 041-930-6796)